



Convenio de Desarrollo Municipal 2017
Municipio de Jacala de Ledezma

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Secretaría de Obras Públicas



No.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE AUTORIZACION	OFICIO(S) DE MODIFICACION	No. DE OBRA	BENEF.	PERIODO EJECUCION	METAS		ESTRUCTURA FINANCIERA INICIAL					CONTRATADO	No. de Contrato	MODALIDAD DE EJECUCION	MODALIDAD DE ADJUDICACION	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
								U.M.	CANT.	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL						
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	MINAS VIEJAS	SEFINP-V-FAISM/GH-2017-031-001		2017/FAISM031001	75	AGO-OCT 2017	VIVIENDA	15.00	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 112,000.00	1/CAL/FAISM/2017	C	AD	100%	100%
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	MESA DE LA CEBADA	SEFINP-V-FAISM/GH-2017-031-001		2017/FAISM031002	85	AGO-OCT 2017	VIVIENDA	17.00	\$ -	\$ -	\$ 102,000.00	\$ -	\$ 102,000.00	\$ 208,000.00	2/CAL/FAISM/2017	C	AD	100%	100%
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	AGUA FRIA GRANDE	SEFINP-V-FAISM/GH-2017-031-001		2017/FAISM031003	50	AGO-OCT 2017	VIVIENDA	10.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 64,000.00	3/CAL/FAISM/2017	C	AD	100%	100%
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	LA MORA	SEFINP-V-FAISM/GH-2017-031-001		2017/FAISM031004	70	AGO-OCT 2017	VIVIENDA	14.00	\$ -	\$ -	\$ 84,000.00	\$ -	\$ 84,000.00	\$ 112,000.00	4/CAL/FAISM/2017	C	AD	100%	100%
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	PALOS PINTADOS	SEFINP-V-FAISM/GH-2017-031-001		2017/FAISM031005	70	AGO-OCT 2017	VIVIENDA	14.00	\$ -	\$ -	\$ 84,000.00	\$ -	\$ 84,000.00	\$ 112,000.00	5/CAL/FAISM/2017	C	AD	100%	100%
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	COÑECITO	SEFINP-V-FAISM/GH-2017-031-001		2017/FAISM031006	70	AGO-OCT 2017	VIVIENDA	14.00	\$ -	\$ -	\$ 84,000.00	\$ -	\$ 84,000.00	\$ 200,000.00	6/CAL/FAISM/2017	C	AD	100%	100%
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	LAGUNA SECA	SEFINP-V-FAISM/GH-2017-031-001		2017/FAISM031007	95	AGO-OCT 2017	VIVIENDA	19.00	\$ -	\$ -	\$ 114,000.00	\$ -	\$ 114,000.00	\$ 216,000.00	7/CAL/FAISM/2017	C	LP	100%	100%
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	LOS HOYOS												\$ 120,000.00	8/CAL/FAISM/2017					
9	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA, BARRIO EL CALVARIO	JACALA						M²	267.36	\$ -	\$ -	\$ 579,800.00	\$ -	\$ 579,800.00	\$ 578,996.52	1/FAISM/2017	C	AD	50%	0.00%
10	PAVIMENTACION ASFALTICA EL PINALITO-BARRIO GONZALEZ	EL PINALITO						M²	1,100.00	\$ -	\$ -	\$ 550,000.00	\$ -	\$ 550,000.00	\$ 548,250.80	2/FAISM/2017	C	AD	85%	68.05%
11	LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE	QUETZALAPA						ML	2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 579,655.72	\$ -	\$ 579,655.72	\$ 576,002.08	3/FAISM/2017	C	AD	98%	59.64%
12	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO SAN ISIDRO	JACALA						M²	228.00	\$ -	\$ -	\$ 175,538.07	\$ -	\$ 175,538.07	\$ 173,429.28	4/FAISM/2017	C	AD	58%	58.71%
13	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE MOCTEZUMA, BARRIO SAN ISIDRO	JACALA						ML	202.00	\$ -	\$ -	\$ 302,700.35	\$ -	\$ 302,700.35	\$ 300,169.02	5/FAISM/2017	C	AD	59%	59.93%
14	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ALEDAÑA AL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD	LOS DURAZNOS						M2	240.00	\$ -	\$ -	\$ 202,837.23	\$ -	\$ 202,837.23	\$ 200,448.00	6/FAISM/2017	C	AD	98%	98.71%
15	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO ACCESO A PALOS PINTADOS	PALOS PINTADOS						M2	825.00	\$ -	\$ -	\$ 302,191.88	\$ -	\$ 302,191.88	\$ 298,792.80	7/FAISM/2017	C	AD	98%	98.71%
16	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	AGUA FRIA CHICA						ML	270.00	\$ -	\$ -	\$ 305,029.02	\$ -	\$ 305,029.02	\$ 299,991.78	8/FAISM/2017	C	AD	80%	45.91%
17	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	CARRIZALITO						TANQUE	1.00	\$ -	\$ -	\$ 302,072.41	\$ -	\$ 302,072.41	\$ 180,000.00	9/FAISM/2017	C	AD	70%	50.58%
18	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LA MORA-PALOS PINTADOS	LA MORA						KM	0.77	\$ -	\$ -	\$ 306,634.86	\$ -	\$ 306,634.86	\$ 298,166.86	10/FAISM/2017	C	AD	49%	49.12%
19	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	JACALA						ML	102.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	11/FAISM/2017	C	AD	90%	98.71%
20	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	VADO HONDO						POSTES	14.00	\$ -	\$ -	\$ 560,000.00	\$ -	\$ 560,000.00	\$ 420,476.80	12/FAISM/2017	C	AD	95%	98.71%
21	REHABILITACION DE LA PLANTA DE REBOMBEO No. 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JACALA	JACALA												\$ 576,901.64	13/FAISM/2017	C	AD	98%	98.71%	

22	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL SABINO	JACALA						ML	250.00	\$	-	\$	-	\$	210,969.44	\$	-	\$	210,969.44	\$	209,435.38	14/FAISM/2017	C	AD	85%	67.66%
23	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	PLOMOSAS																		\$	400,000.00	15/FAISM/2017	C	AD	77%	77.24%
24	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA PIEDRA	SAN NICOLAS						ML	210.00	\$	-	\$	-	\$	350,000.00	\$	-	\$	350,000.00	\$	350,000.00	16/FAISM/2017	C	AD	48%	48.85%
25	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EL SABINO	JACALA						M2	220.00	\$	-	\$	-	\$	181,149.31	\$	-	\$	181,149.31	\$	180,000.00	17/FAISM/2017	C	AD	95%	0.00%
26	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	EL SOTANO						TANQUE	1.00	\$	-	\$	-	\$	356,203.14	\$	-	\$	356,203.14	\$	350,000.00	18/FAISM/2017	C	AD	60%	60.05%
27	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (GUAYABOS) 2A ETAPA	SAN NICOLAS						ML	210.00	\$	-	\$	-	\$	350,000.00	\$	-	\$	350,000.00	\$	210,000.00	19/FAISM/2017	C	AD	84%	84.13%
28	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	JOYA DE LAS AGUILAS						TANQUE	1.00	\$	-	\$	-	\$	206,646.44	\$	-	\$	206,646.44	\$	200,000.00	20/FAISM/2017	C	AD	70%	0.00%
29	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	JACALA						TANQUE	1.00	\$	-	\$	-	\$	300,000.00	\$	-	\$	300,000.00			21/FAISM/2017	C	AD		
30	ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO RURAL PALOS PINTADOS - LA MORA	LA MORA																				C	AD	100%	100%	
31	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA PALMA	LA PALMA																				C	AD	100%	100%	
32	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PLOMOSAS	PLOMOSAS																				C	AD	100%	100%	
33	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA VADO HONDO	VADO HONDO																				C	AD	100%	100%	
34	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO						TANQUE	1.00	\$	-	\$	-	\$	450,000.00	\$	-	\$	450,000.00							
35	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	CUESTA COLORADA						POSTES	3.00	\$	-	\$	-	\$	120,000.00	\$	-	\$	120,000.00							
36	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CUESTA COLORADA						ML	135.00	\$	-	\$	-	\$	200,000.00	\$	-	\$	200,000.00							
37	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	JACALA EL CERRITO						ML	133.00	\$	-	\$	-	\$	200,000.00	\$	-	\$	200,000.00							
38	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	LA PALMA						POSTES	11.00	\$	-	\$	-	\$	450,000.00	\$	-	\$	450,000.00							
39	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	LOS DURAZNOS						POSTES	4.00	\$	-	\$	-	\$	160,000.00	\$	-	\$	160,000.00							
40	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	PLOMOSAS						POSTES	7.00	\$	-	\$	-	\$	280,000.00	\$	-	\$	280,000.00							
41	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	PUERTO DE HORCONES						POSTES	6.00	\$	-	\$	-	\$	240,000.00	\$	-	\$	240,000.00							
42	REHABILITACION DE BIODIGESTOR, LECHO DE SECADO Y OLLA DE CAPTACION DE LA P.T.A.R.	JACALA						PLANTA	1.00	\$	-	\$	-	\$	365,312.00	\$	-	\$	365,312.00							
43	MEJORAMIENTO DE ALBERGUE COMUNITARIO	JOSE MA. MORELOS						M2	340.00	\$	-	\$	-	\$	200,000.00	\$	-	\$	200,000.00							
44	MEJORAMIENTO DE ALBERGUE COMUNITARIO	LOS HOYOS						ML	45.50	\$	-	\$	-	\$	280,000.00	\$	-	\$	280,000.00							
45	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	JACALA						PLANTA BOMBEO	3.00	\$	-	\$	-	\$	1,032,204.50	\$	-	\$	1,032,204.50							

